



3 ^{de} kwartaal 2016	plannen en planning presenteren aan alle bewoners
2 ^e helft 2016	Flora en Fauna onderzoek en asbestonderzoek (voor de woningen die eerder niet zijn bezocht)
2 ^e helft 2016	Project Sociaal Statuut Schaerweijdelaan opstellen met de Projectcommissie
2 ^e helft 2016	inventariseren of de bewoners van de Schaerweijdelaan belangstelling hebben om te verhuizen naar een andere woning binnen de wijk (dit kan pas na goedkeuring van de gemeente Zeist, dan is duidelijk of we mogen bouwen op het binnenterrein en na ondertekening van het Project Sociaal Statuut Schaerweijdelaan)
1 ^{ste} helft 2017	onderzoeken opstarten, deze zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning
1 ^{ste} kwartaal 2017	peildatum voor de bewoners van de Schaerweijdelaan vaststellen, Project Sociaal Statuut treedt dan in werking, stadsvernieuwingsurgentie aanvragen bij de gemeente Zeist
1 ^{ste} helft 2017	Project Sociaal Statuut Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan opstellen met de Projectcommissie
1 ^{ste} helft 2017	een 'koude opname' inplannen voor de woningen aan de Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan, om de technische staat vast te stellen om straks een goede opdracht aan de aannemer te kunnen geven
2 ^e helft 2017	het renovatieplan in overleg met de Projectcommissie afstemmen aan de bewoners van de Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan presenteren. Aan bewoners met een vast huurcontract vragen we dan in te stemmen met het plan. Dat heet een draagvlakmeting. Deze draagvlakmeting wordt pas uitgevoerd als duidelijk is welke werkzaamheden we uitvoeren
2 ^e helft 2017	een aannemer voor de onderhoudswerkzaamheden selecteren
1 ^{ste} helft 2018	een warme opname inplannen voor de woningen Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan
2018	start en uitvoering onderhoudswerkzaamheden aan de twee-onder-een-kapwoningen
2021	sloop-nieuwbouw woningen Schaerweijdelaan